



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 1328 del 24/12/2019

N. 200 /Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 1116 /Reg. Generale del 24/12 /2019

OGGETTO: Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno) da affidare nell'ambito di un accordo quadro da concludere con un solo operatore economico -CUP E27H19000470001 - CIG 788111128A; APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

L'anno Duemiladiciannove il giorno 24 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

che con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, sono stati assegnati ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, in applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

che il comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che *il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

che con Delibera di G.M. n.49 del 09/04/2019 veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo al Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto quale intervento aggiuntivo, così come richiesto al comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

che con determinazione n. 371 del 18/04/2019, è stato assunto impegno n. 680 del 18/04/2019 a favore dell'Impresa Lupo Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Montecorvino Rovella (Sa), Via Giuseppe d'Aiutolo n. 12 C.F./P.IVA n. 04871450658, per i lavori di rifacimento asfalto centro urbano IV lotto;

VISTA l'offerta relativa al Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno), della ditta LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Montecorvino Rovella (SA) CAP 84096, Via Giuseppe D'Aiutolo, n. 12 - C.F./P.IVA n. 04871450658, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/04/2019 al n. 8011 per un importo complessivo di € 49.324,61 I.V.A. esclusa;

che con Determina del responsabile n.371 del 18/04/2019 venivano aggiudicati definitivamente i lavori de quo alla LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Montecorvino Rovella (SA), Via Giuseppe D'Aiutolo, n. 12, C.F./P.IVA n. 04871450658, per un importo complessivo di € 49.324,61 I.V.A. esclusa;

che la direzione dei lavori è stata affidata con Determina n. 384 del 29/04/2019 al geom. Rubino Giuseppe, iscritto al n. 5229 del Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in Bellizzi alla via Benevento, 4 (SA) per l'importo di € 2.981,91 oltre Iva e Cassa Professionale

che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione veniva svolto internamente alla stazione appaltante;



AREA TECNICA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Considerato:

che in data 04/05/2019 rep. n. 4 veniva stipulato regolare contratto di appalto tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante;

che il 08/05/2019 sono stati regolarmente consegnati i lavori ai sensi ex art. 154 del D.P.R. 207/2010;

che in data 04/11/2019 è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 40, pertanto l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 14/12/2019;

Che lavori si sono conclusi in data 11/12/2019 come risulta dal Certificato di Ultimazione redatto ai sensi ex art. 199 del DPR 207/2010 in data 11/12/2019;

VISTA la documentazione tecnico-contabile dello stato finale trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Rubino in data 24/12/2019 giusta protocollo n. 25153 regolarmente sottoscritta dall'appaltatore senza riserve;

RAVVISATA Pertanto la necessità di provvedere all'approvazione dello stato finale dei lavori;

RILEVATO che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della D.Lgs 50/2016, è l'Ing. Pino SCHIAVO;

VISTI:

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

il Decreto Sindacale n. 17 del 11/06/2019;

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno) da affidare nell'ambito di un accordo quadro da concludere con un solo operatore economico -CUP E27H19000470001 - CIG 788111128A, ai sensi ex art. 229 del DPR 207/2010.

IL RESPONSABILE
Ing. Pino Schiavo



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI	Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto
CONTRATTO DI APPALTO	Rep. N. 4/2019 del 08/05/2019
IMPRESA	LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede alla Via G. D'Aiutolo, 12 Montecorvino Rovella (SA);
C.U.P.	E27H19000470001
C.I.G.	788111128A

RELAZIONE

1. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Vista la regolarità contributiva dell'impresa LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL (num. Prot. INAIL19208797) verificata attraverso interrogazione telematica;

2. AVVISI AD OPPONENDUM

In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi

Per quanto non espressamente riportato nella seguente relazione si rimanda alla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, ed al R.U.P. in Pino Sviavo, il sottoscritto Geom. Giuseppe Rubino in qualità di DD.LL. si recava nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Roberto Lupo in qualità di rappresentante legale dell'Impresa appaltatrice e dell'ing. Pino Schiavo in qualità di R.U.P..

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Rubino direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 49.004,78 (quarantanovemilaquattro/78) inclusi oneri sulla sicurezza IVA esclusa;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge

CERTIFICA

che i lavori di rifacimento asfalto centro urbano IV lotto **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice **LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL**, con sede alla Via G. D'Aiutolo, 12 Montecorvino Rovella (SA);.

AUTORIZZA

la liquidazione del credito dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 49.004,78
A dedurre i pagamenti in acconto già erogati	
1° certificato di pagamento in data 08/08/2019	€ 31.200,00
Credito netto dell'impresa	€ 17.804,78

Tali somme possono essere corrisposte all'impresa **LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.


Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Bellizzi lì 24/12/2019

L'IMPRESA ESECUTRICE

LUPO
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
P. IVA. 04371450658

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe Rubino)



Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rino Schiavo)



Comune di Bellizzi
Provincia di Salerno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto

COMMITTENTE: Comune di Bellizzi

IMPRESA: Lupo Costruzioni Generali SRL

Contratto in data 08/05/2019 rep. n. 4 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 49
324.61

Data Offerta:	08/05/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	08/05/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	04/11/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	13/12/2019	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	11/12/2019	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				10'995,40
U.04.020.030 j	l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm			
	SOMMANO cad	4,00	125,31	501,24
16 U.04.020.055 a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm			
	SOMMANO cad	2,00	101,85	203,70
17 U.04.020.076 a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica			
	SOMMANO kg	142,00	2,18	309,56
18 U.04.020.077 a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale			
	SOMMANO kg	116,00	3,98	461,68
19 U.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore			
	SOMMANO mq/cm	14'469,30	0,92	13'311,76
20 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)			
	SOMMANO mq/cm	30'234,30	1,68	50'793,62
21 U.09.010.035 a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	SOMMANO mq	760,00	1,59	1'208,40
Parziale LAVORI A MISURA euro				77'785,36
T O T A L E euro				77'785,36
				
A R I P O R T A R E				

